

# Zapisnik o tesnostnem preizkusu za pitno vodo - preizkuševalna metoda „Mokra“

Napeljave z sistemi: Sanpress, Sanpress Inox, Profipress, Sanfix Fosta, Sanfix<sup>1)</sup> in Raxofix

Preizkuševalni medij komprimiran zrak ali inertni plin



**Gradbeni projekt / faza gradnje:** \_\_\_\_\_

**Naročnik / zastopnik naročnika:** \_\_\_\_\_

**Izvajalec / zastopnik izvajalca:** \_\_\_\_\_

**Material cevnega razvoda:** \_\_\_\_\_

**Temperatura okolice:** \_\_\_\_\_ °C      **Temperatura vode:** \_\_\_\_\_ °C

**Napeljava pitne vode je preizkušena**  kot celotna napeljava  v \_\_\_\_\_ posameznih odsekih

<sup>1)</sup> Morajo se upoštevati (nemške) smernice ZVSHK opomnika „Preiskus tesnosti za napeljave pitne vode“, odsek 4.5. Umetni materiali. (ZVSHK Merkblatt „Dichtheitsprüfungen von Trinkwasser-Installationen, Abschnitt 4.5. Kunststoffstoffe“)

- Vse posode, naprave in armature, ki niso primerne za preizkusni tlak, so tekom poteka preizkusa s tlakom odstranjene od napeljave / odseka ki se preizkuša.
- Napeljava / posamezni odseki ki se preizkušajo je (so) napolnjeni z prečiščeno vodo in v celoti odzračeni.

## Preizkus delovanja (tesnosti) SC Contur:

- Pri visokih temperaturnih odstopanjih (~10 K) med temperaturo okolice in temperaturo polnilne vode je bil upoštevan čas 30 minut za izenačevanje temperatur.
- Tlak ustreza razpoložljivemu dobavnemu tlaku od \_\_\_\_\_ bar, vendar največ 6,5 bar!
- Izvedena je vizualna kontrola cevne napeljave / kontrola s pomočjo manometra (točnost merjenja 0,1 bar).
- Med preizkusom delovanja ni bil zaznan padec tlaka.
- Med preizkusom delovanja ni bilo zaznano puščanje.

## Tlačni preizkus cevne napeljave:

- Tlačni preizkus cevne napeljave pitne vode je izveden z minimalnim preizkusnim tlakom 11 bar.
- Čas preizkuševanja je bil 30 minut.
- Med preizkusom delovanja ni bil zaznan padec tlaka.
- Med preizkusom delovanja ni bilo zaznano puščanje.

## Pripombe

**Preizkušanje napeljave je pravilno izvršeno!**

**Kraj:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Podpis naročnika / zastopnika naročnika)

\_\_\_\_\_  
(Podpis izvajalca / zastopnika izvajalca)